

监 理 日 志

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 05 月 19 日 星期四	气候	多云	气温	18℃-23℃
监理人员动态: 2 人			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 4 人, 施工人员 26 人, 后勤 4 人,					
施工机械动态: 引孔机一台, 打桩机一台, 铲车一台; 钻孔机, 吸尘机两套。					
监理工作情况	施工部位: 东红村、侯射村。 1、监理项目部资料整理。 2、巡查侯射光伏区桥架更换及支撑基础浇筑、围栏安装完成。 3、巡查东红区山包引孔植筋、矿坑引孔、打桩。 4、巡查东红区大水塘并网一台 (0.16786MW)。 5、巡查过路山包 35Kv 高压电缆铺砖回填土。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、组件累计进场 88% (26.9MWp); 桩基础累计进场 76% (23.3691MWp) 支架进场 79% (21.5887MWp), 高压电缆进场 83% (25.3438MWp), 低压电缆进场 71% (21.66MWp), 电缆桥架进场 83% (24.6MWp), 箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 71% (77 台)。 2、侯射光伏区桥架更换及支撑基础浇筑完成。 3、山包引孔植筋约 72 根。 4、矿坑引孔 30 个, 打桩 50 根。			
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。				
记录人	徐文平		总监签阅	王立杰	

