

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 05 月 20 日 星期五		气候	下雨	气温	15℃-21℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工人员 12 人，后勤 4 人， 施工机械动态：				材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村。 1、监理项目部资料整理。 2、巡视红东区大水塘汇流箱、逆变器安装。					
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度				
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、组件累计进场 88% (26.9MWp)；桩基础累计进场 76% (23.3691MWp) 支架进场 79% (21.5887MWp)，高压电缆进场 83% (25.3438MWp)，低压电缆进场 71% (21.66MWp)，电缆桥架进场 83% (24.6MWp)，箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 71% (77 台)。 1. 大水塘汇流箱、逆变器安装。				
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。					
记录人	秦帮学		总监签阅			

