

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 05 月 22 日 星期日	气候	多云	气温	16℃-27℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工人员 26 人，后勤 4 人， 施工机械动态： 引孔机一台，打桩机一台， 铲车一台； 钻孔机， 吸尘机两套。			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村。 1、监理项目部资料整理。 2、汇流箱到货 16 台； 低压电缆到货 3.68MW。 3、巡视东红区养鸭鱼塘支架、组件安装各一组； 汇流箱一台。今调试、并网（0.05668MW）； 总并网完成。 4、巡查东红区山包引孔植筋、矿坑引孔、打桩。 5、5、巡查东红区大水塘电缆头制作并网（1.17502MW）。 6、巡查矿坑支架、组件安装。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镭正能源科技有限公司	1、组件累计进场 91%（27.9MWp）； 桩基础累计进场 76%（23.3691MWp） 支架进场 79%（21.5887MWp）， 高压电缆进场 83%（25.3438MWp）， 低压电缆进场 83%（25.341MWp）， 电缆桥架进场 83%（25.341MWp）， 箱变进场 75%（6 台） 汇流箱累计进场 77%（83 台）。 2、东红区养鸭鱼塘支架、组件安装各 一组； 汇流箱 一 台 3、山包引孔植筋约 73 根。4、矿坑引孔 40 个， 打桩 80 根。 4、矿坑支架、组件安装。6、东红区大水塘电缆头制作并网（1.17502MW）。			
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。				
记录人	秦帮学		总监签阅		

