

监 理 日 志

工程名称：增资新建球溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 05 月 25 日 星期三	气候	晴	气温	16℃-28℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工人员 22 人，后勤 4 人， 施工机械动态： 引孔机一台，打桩机一台， 铲车一台；钻孔机，吸尘器两套。			材料进场、见证取样、合格情况：		
监理工作情况	施工部位：东红村。 1、监理项目部资料整理。 2、巡查东红区山包引孔植筋、矿坑引孔、打桩。 3、巡查矿坑支架、组件安装。 4、巡查矿坑汇流箱施工。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、组件累计进场 91% (27.9MWp)；桩基础累计进场 76% (23.3691MWp) 支架进场 79% (21.5887MWp)，高压电缆进场 83% (25.3438MWp)，低压电缆进场 83% (25.341MWp)，电缆桥架进场 83% (25.341MWp)，箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 77% (83 台)。 2、山包引孔植筋约 65 根。 3、山包桩基施工 80 根。 4、矿坑支架、组件安装 9 组。 5、矿坑汇流箱安装 6 台。			
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立杰		

