

监 理 日 志

工程名称: 增容新建绿源 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 05 月 28 日 星期六	气候	小雨	气温	14℃-24℃
监理单位动态:	2 人		材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员 4 人, 施工人员 26 人, 后勤 4 人				
施工机械动态:	打桩机一台, 铲车一台, 叉车一台。				
监理单位	施工部位: 东红区。 1. 整理项目部资料整理。 2. 巡查东红区矿坑到箱变电缆制作。 3. 巡查矿坑桥架安装。 4. 东红区矿坑、山包桩基拉拔试验旁站。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
其它事项	四川协佳工程设计有限公司	1、组件累计进场 91% (27.9MWp); 桩基础累计进场 76% (23.3691MWp) 支架进场 79% (21.5887MWp), 高压电缆进场 83% (25.3438MWp), 低压电缆进场 83% (25.341MWp), 电缆桥架进场 83% (25.341MWp), 箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 77% (83 台)。 2、东红区矿坑到箱变电缆制作。 3、矿坑桥架安装。 4、东红区矿坑、山包桩基拉拔试验旁站。			
其它事项	1. 安全文明施工已落实到位。 2. 作业人员防护用品穿戴齐全。 3. 材料到场问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等				
记录	秦帮学	总监签阅	王立杰		

