

监 理 日 志

工程名称：增资新建球溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 05 月 30 日 星期一	气候	多云	气温	29℃-20℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工人员 24 人，后勤 4 人， 施工机械动态： 引孔机一台，打桩机一台， 铲车一台。			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村。 1、监理项目部资料整理。 2、巡查东红区矿坑引孔。 3、巡查东红区矿坑组串串接。 4、巡查矿坑并网 (0.872MW)。				
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、组件累计进场 91% (27.9MWp)；桩基础累计进场 76% (23.3691MWp) 支架进场 79% (21.5887MWp)，高压电缆进场 83% (25.3438MWp)，低压电缆进场 83% (25.341MWp)，电缆桥架进场 83% (25.341MWp)，箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 77% (83 台)。 2、4、矿坑引孔 20 个。 3、矿坑支架、组件安装 7 组。 4、东红区矿坑并网 (0.872MW)。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。				
记录人	秦帮学		总监签阅	王立杰	



扫描全能王 创建