

# 监 理 日 志

工程名称：增资新建球溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 05 月 31 日 星期一	气候	多云	气温	30℃-26℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工人员 20 人，后勤 4 人， 施工机械动态： 打桩机一台， 铲车一台。钻孔机两台， 吸尘机两台			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村。 1、 监理项目部资料整理。 2、 巡查山包植筋。 3、 巡查矿坑组件安装；组串串接。 4、 巡查矿坑并网（0.8284MW）。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司  无锡镛正能源科技有限公司	1、 组件累计进场 91% (27.9MWp)；桩基础累计进场 76%(23.3691MWp) 支架进场 79% (21.5887MWp), 高压电缆进场 83% (25.3438MWp), 低压电缆进场 83% (25.341MWp), 电缆桥架进场 83% (25.341MWp), 箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 77% (83 台)。 2、 山包植筋 90 个。 3、 矿坑支架、组件安装 7 组；组串串接 80 串。 4、 东红区矿坑并网 (0.8284MW)。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立高		

