

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 06 月 2 日 星期三	气候	晴	气温	25℃-31℃
监理人员动态： 2 人 施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工人员 25 人，后勤 4 人， 施工机械动态： 引孔机一台，打桩机一台， 铲车一台； 钻孔机， 吸尘机两套。			材料进场、见证取样、合格情况：		
监 理 工 作 情 况	施工部位： 东红村。 1、 监理项目部资料整理。 2、 巡查山包基础混凝土浇筑。 3、 巡查东红区矿坑组件安装、组串串接。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、 组件累计进场 91% (27.9MWp)； 桩基础累计进场 79% (24.2783MWp) 支架进场 83% (25.4969MWp)， 高压电缆进场 83% (25.3438MWp)， 低压电缆进场 83% (25.341MWp)， 电缆桥架进场 83% (25.341MWp)， 箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 86% (93 台)。 2、 东红区山包锚杆基础 96 个。 3、 矿坑组件安装 5 组。			
其它事项	1、 安全技术交底已落实到位。 2、 个人安全防护用品穿戴齐全。 3、 侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。				
记录人	秦帮学	总监签阅	王立成		

