

监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 06 月 9 日 星期四	气候	多云	气温	21℃-31℃
监理人员动态： 2 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工人员 24 人，后勤 4 人，					
施工机械动态：， 铲车一台；叉车一台，钻孔机一台，吸尘机一台。					
监 理 工 作 情 况	施工部位：东红村。 1、监理项目部资料整理。 2、巡查山包支架、组件安装。 3、巡查山包钻孔植筋。 4、巡查山包基础混凝土浇筑。 5、巡查高压电缆敷设。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限公司 无锡镛正能源 科技有限公司	1、组件累计进场 91% (27.9MWp)；桩基础累计进场 83%(25.4969MWp) 支架进场 83% (25.4969MWp)，高压电缆进场 83% (25.4969MWp)，低压电缆进场 83% (25.4969MWp)，电缆桥架进场 83% (25.4969MWp)，箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 86% (93 台)。 2、山包锚杆植筋 70 个。 3、山包基础浇筑 45 个。 4、山包支架安装 1 组；组件安装 1 组。 5、山包高压电缆敷设 914 米。			
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。				
记录人	秦帮学		总监签阅	王立忠	

