

监 理 日 志

工程名称: 增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 06 月 10 日 星期五	气候	小雨	气温	21℃-25℃
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 管理人员 4 人, 施工人员 28 人, 后勤 4 人。 施工机械动态: 铲车一台; 叉车一台。			材料进场, 见证取样, 合格情况:		
监 理 工 作 情 况	施工部位: 东红村。 1、监理项目部资料整理。 2、召开安全月活动。 3、巡查山包支架、组件安装。 4、巡查山包钻孔植筋。 5、巡查山包基础混凝土浇筑。 6、巡查山包并网。				
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度			
	四川协佳工程 设计有限 公司 无锡键正能 源科技有限 公司	1、组件累计进场 91% (27.9MWp); 桩基础累计进场 83% (25.4969MWp) 支架进场 83% (25.4969MWp), 高压电缆进场 83% (25.4969MWp), 低压电缆进场 83% (25.4969MWp), 电缆桥架进场 83% (25.4969MWp), 箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 86% (93 台)。 2、山包锚杆植筋 60 个。 3、山包基础浇筑 55 个。 4、山包支架安装 8 组; 组件安装 8 组。 5、山包并网完成 0.49595MW。			
其 它 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。 3、侯射村剩余地块问题尽快解决, 以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。				
记录人	秦帮学	总监签阅			

