


# 监 理 日 志

工程名称：增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

|                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 日期                                                                       | 2022 年 06 月 11 日 星期六                                                             | 气候                                                                                                                                                                                                                           | 多云              | 气温                                                                                    | 23℃-27℃ |
| 监理人员动态： 2 人<br>施工方人员动态： 管理人员 4 人，施工人员 25 人，后勤 4 人。<br>施工机械动态： 铲车一台；叉车一台。 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | 材料进场、见证取样、合格情况： |                                                                                       |         |
| 监 理 工 作 情 况                                                              | 施工部位：东红村。<br>1、监理项目部资料整理。<br>2、巡查山包支架、组件安装。<br>3、巡查山包汇流箱安装。                      |                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                       |         |
| 施 工 情 况                                                                  | 施工单位                                                                             | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                       |         |
|                                                                          | 四川协佳工程<br>设计有限<br>公司<br><br>无锡镭正能<br>源科技有限<br>公司                                 | 1、组件累计进场 91% (27.9MWp)；桩基础累计进场 83% (25.4969MWp) 支架进场 83% (25.4969MWp)，高压电缆进场 83% (25.4969MWp)，低压电缆进场 83% (25.4969MWp)，电缆桥架进场 83% (25.4969MWp)，箱变进场 75% (6 台) 汇流箱累计进场 86% (93 台)。<br>2、山包支架安装 13 组；组件安装 10 组。<br>3、山包汇流箱安装两台。 |                 |                                                                                       |         |
| 其它事项                                                                     | 1、安全技术交底已落实到位。<br>2、个人安全防护用品穿戴齐全。<br>3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。 |                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                       |         |
| 记录人                                                                      | 秦帮学                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 总监签阅            |  |         |

