



监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 5 日 星期四	气候	晴	气温	12~22℃
监理人员动态: 			材料进场、见证取样、合格情况: 		
施工方人员动态: 					
施工机械动态: 					
施工 部位 进度 情况	今日施工单位进场施工， 开始测量放线。				
检 查 发 现 的 问 题					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协 调 内 容 或 其 他	今日施工队进场， 今日安全生产，文明施工，材料堆放整齐，无安全隐患。				
记录人		总监签阅			



监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 06 日 星期五	气候	晴	气温	11~24℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: [Signature]		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	因材料未到,暂时停止施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	李俊平	




监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 07 日 星期六	气候	晴	气温	10.2℃
监理人员动态: 		材料进场、见证取样、合格情况: m			
施工方人员动态: 					
施工机械动态: 					
施工 部位 进度 情况	现场无人施工				
检查 发现 的 问题	m				
处理 措施 、 意见 、 结果	m				
协调 内容 或 其他	m				
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 08 日 星期日	气候	晴	气温	8~21℃
监理人员动态: 		材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态: 					
施工机械动态: 					
施工 部位 进度 情况	现场测量放线完成 8%。				
检 查 发 现 的 问 题	无				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	无				
协 调 内 容 或 其 他	今日协调施工队工人。 今日安全巡查，发现施工队未佩戴安全带，已口头警告。				
记录人		总监签阅			





监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 09 日 星期二	气候	晴	气温	12.20℃
监理人员动态:	李俊平		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	测量放线完成 100%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	个别设施施工人员。 各安全生. 文明施工现场可按照国内。				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	



监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 10 日 星期二	气候	晴	气温	6~20℃
监理人员动态: 		材料进场、见证取样、合格情况: 			
施工方人员动态: 					
施工机械动态: 					
施工 部位 进度 情况					
检 查 发 现 的 问 题					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人		总监签阅			





监 理 日 志

工程名称：浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 11 日 星期三	气候	晴	气温	7~20℃
监理人员动态： 			材料进场、见证取样、合格情况： 		
施工方人员动态： 					
施工机械动态： 					
施工部位 进度情况	分区域施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 12 日 星期四	气候	晴	气温	8~12/℃
监理人员动态: 			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 					
施工机械动态: 					
施工 部位 进度 情况					
检 查 发 现 的 问 题					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人			总监签阅		




监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 13 日 星期五	气候	晴	气温	9 ~ 18 °C
监理人员动态:	材料进场、见证取样、合格情况: 无		无		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度 情况	当日现场无施工。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	




监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 14 日 星期六	气候	晴	气温	11~20℃
监理人员动态: 			材料进场、见证取样、合格情况: 		
施工方人员动态: 					
施工机械动态: 					
施工部位 进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		




监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 15 日 星期六	气候	晴	气温	12~23℃
监理人员动态: 			材料进场、见证取样、合格情况:  防水卷材计划		
施工方人员动态: 1 人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	防水卷材计划全部完成				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他	个别部位施工完成。 另安排金钢、文明施工、文明施工、文明施工。				
记录人		总监签阅			





监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 16 日 星期一	气候	阴	气温	15~12/℃
监理人员动态: 		材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	各部位施工无异常。				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他	无				
记录人			总监签阅		


监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 7 日 星期二	气候	多云	气温	18~23℃
监理人员动态: 		材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态: 					
施工机械动态: 					
施工 部位 进度 情况					
检查 发现 的 问题					
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 15 日 星期三	气候	晴	气温	17~30℃
监理人员动态: 			材料进场、见证取样、合格情况: 无:		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	防水卷材切割分散.				
检 查 发 现 的 问 题	无				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	无				
协 调 内 容 或 其 他	另叫马施 2 人负责 2 人. 另叫李宝生、大明施 2 人负责检查屋面.				
记录人		总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 19 日 星期日	气候	阴	气温	12~17℃	
监理人员动态:	材料进场、见证取样、合格情况: 水泥基础、光伏支架 到场					
施工方人员动态:						6人
施工机械动态:						吊车、叉车
施工部位 进度情况	水泥基础、光伏支架到场卸车完成。 基础、支架吊装完成。					
检查发现的 问题	夜间，现场无安全人员监管。					
处理措施、 意见、结果	已现场要求专人监护。					
协调内容或 其他	1. 做好文明施工。2. 做好安全防护。 3. 做好安全交底。4. 做好安全培训。					
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称 康江内美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 25 日 星期五	气候	阴	气温	11~14℃	
监理人员动态	材料进场, 见证取样, 合格情况。 无					
施工方人员动态						4人
施工机械动态						无
施工部位 进度情况	防水层铺设 80%。 水电管线敷设 20%。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	今日入场施工 1 人。 今日安全交底, 文明施工现场文明施工。					
记录人	李俊平	总监审核	李俊平			

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 21 日 星期六	气候	阴	气温	10~17℃
监理人员动态:	李俊		材料进场、见证取样、合格情况: M		
施工方人员动态:	王仁				
施工机械动态:	M				
施工部位进度情况	光伏支架安装完成 100% 光伏组件安装完成 40%				
检查发现的问题	M				
处理措施、意见、结果	M				
协调内容或其他	今日完成施工 2 人, 监理人员 1 人。 今日完成生产, 光伏组件均在厂内。				
记录人	李俊		总监签阅	李俊	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 2 日 星期日	气候	阴	气温	8~10℃
监理人员动态:	李俊平		材料进场、见证取样、合格情况: 无 :		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	光伏基础方桩摆放 80%.				
检查发现的问题	基础方桩时未对屋面进行保护, 造成个别位置防水损坏.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位注意屋面安全情况.				
协调内容或其他	协调基础施工人员。 协调安全警示及时施设做好围挡围护。				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 13 日 星期二	气候	阴	气温	7~17℃
监理人员动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态:	[Signature]				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	水泥基础浇筑完成 70% .				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容或 其他	各分包施工队人员已到位。 各分包安全生产、文明施工均符合规范要求。				
记录人	[Signature]		总监签阅	李伟平	




监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 2 日 星期二	气候	阴	气温	7~10℃
监理单位动态:	材料进场、见证取样、合格情况: m				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	光伏系统安装 10%				
检查发现的问题	m				
处理措施、意见、结果	m				
协调内容或其他	今日光伏系统安装 10%。 光伏支架、光伏组件已在现场安装。				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	




监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 5 日 星期三	气候	雨	气温	8~10℃
监理人员动态: 			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	今天下雨, 工地暂停施工				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他	无				
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 6 日 星期 四	气候	雨	气温	8~17℃
监理人员动态: 		材料进场、见证取样、合格情况:  :			
施工方人员动态: 					
施工机械动态: 					
施工 部位 进度 情况	配电箱、地线暂停施工				
检 查 发 现 的 问 题	 :				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	 :				
协 调 内 容 或 其 他	 :				
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 27 日 星期 五	气候	雨	气温	5~8℃
监理人员动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: m		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	今日下雨, 工地暂停施工。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 28 日 星期 六	气候	阴	气温	20.8℃
监理人员动态：	李俊		材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：	李俊				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	光伏基础与支架安装完成 100%。 支架安装完毕。				
检查发现的问题	支架式安装发现，由板面原因，导致落差较大。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位调整。				
协调内容或其他	今日协调处理，无。 会同安全、文明施工，文明施工，文明施工。				
记录人	李俊		总监签阅	李俊	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 2 日 星期四	气候	雨	气温	: ~8℃
监理人员动态:	李朝		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	今日下雨, 工地暂停施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李朝		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 20 日 星期一	气候	阴	气温	5~12℃	
监理单位动态:	材料进场、见证取样、合格情况: 无					
施工方人员动态:						5人
施工机械动态:						无
施工部位 进度情况	光伏支架安装完成10%.					
检查发现的 问题	个别水泥基础下方的防水垫未作密封处理.					
处理措施、 意见、结果	要求施工单位整改					
协调内容或 其他	个别场站施工负责人. 会同安全生.文明施工.文明施工.文明施工.					
记录人	李利		总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 1 日 星期二	气候	阴	气温	7~13℃
监理人员动态:	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	今日地未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 2 日 星期三	气候	雨	气温	5~10℃
监理单位动态	材料进场、见证取样、合格情况： 无		无		
施工方人员动态					
施工机械动态					
施工部位 进度 情况	今日下雨未施工。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	李朝		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 3 日 星期二	气候	雨	气温	: 0~6℃
监理单位动态	材料进场、见证取样、合格情况:		无		
施工方人员动态					
施工机械动态					
施工进度情况	今日雨暂停施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 4 日 星期五	气候	晴	气温	0℃	
监理单位动态:	材料进场、见证取样、合格情况: 无					
施工方人员动态:						5人
施工机械动态:						无
施工部位 进度情况	光伏支架安装 15%					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	各时点施工人数 5 人。 各时点安全、文明施工均在可控范围内。					
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 1 日 星期六	气候	晴	气温	20/10
监理单位动态	材料进场、见证取样、合格情况:		无		
施工方人员动态					
施工机械动态					
施工进度情况	今日现场无施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李毅		总监签阅	李毅	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 6 日 星期天	气候	多云	气温	4~13℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	光伏支架安装完成25%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日进场施工人员。 今日安全生产、文明施工均在可控范围内。				
记录人	[Signature]		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 7 日 星期二	气候	阴	气温	6~10℃
监理人员动态:	李俊平		材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	光伏支架安装完成 35%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日协调施工队 5 人. 李俊平、文明施工、均在可控范围内.				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 8 日 星期二	气候	雨	气温	5~8℃
监理人员动态	李科		材料进场、见证取样、合格情况： 光伏组件材料		
施工方人员动态	无				
施工机械动态	无				
施工部位 进度情况	各下网，一吨未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李科		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称 浙江三美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 9 日 星期三	天气	雨	气温	7~13℃
监理单位动态	李俊平		材料进场、见证取样、台帐情况		
施工方人员动态	无				
施工机械动态	无				
施工部位 进度 情况	并网柜槽钢支架制作。 并网柜安装完成。并网柜施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	并网柜施工完成。 并网柜施工。并网柜施工。				
记录人	李俊平	总监审核	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 2 月 10 日 星期四	气候	阴	气温	7.1/10℃
监理人员动态:	李俊平		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	光伏支架安装完成 40%。 光伏组件安装 200 块。				
检查发现的问题	组件阵列前后排支架距离不满足图纸要求。				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工单位整改。				
协调内容或其他	今日入场施工人数 5 人。 今日安全生产,文明施工均在可控范围内。				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 2 月 11 日 星期五	气候	雨	气温	4~9℃
监理人员动态:	李俊平		材料进场、见证取样、合格情况: 电缆剥切		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	吊车				
施工部位 进度 情况	3x15+1x10 电缆剥切 30米 1x4 直放线剥切 68米, 3部车完成, 光伏并网柜与厂区低压侧连接完成.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容或 其他	今日协调施工队 5人 安全文明施工 文明施工均在规划范围内.				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 12 日 星期六	气候	晴	气温	3~12℃
监理人员动态:	李俊平		材料进场、见证取样、合格情况: 逆变器材料 3 台。		
施工方人员动态:	5 人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	光伏支架安装完成 50%。 光伏组件安装 200 块。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	会明设施人员。 会明安全。文明施工设施可移范围内。				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 13 日 星期六	气候	雨	气温	0~13℃
监理单位动态	材料进场、见证取样、合格情况		无		
施工方人员动态					
施工机械动态					
施工进度情况	今日现场无人施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 14 日 星期二	气候	晴	气温	-2~2℃	
监理人员动态:	材料进场、见证取样、合格情况: 无					
施工方人员动态:						3人
施工机械动态:						无
施工部位 进度情况	光伏支架安装完成 55%.					
检查发现的 问题	无					
处理措施、 意见、结果	无					
协调内容 或其他	今日入场施工人员 3 人。 今日安装光伏支架 20 根，光伏板 10 块。					
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称 浙江青美食品科技有限公司建设0.6MW分布式光伏发电项目

日期	2022年12月11日 星期二	气候	晴	气温	2~5℃
监理人员动态	李俊平		材料进场，见证取样，合格情况		
施工方人员动态	5人				
施工机械动态	无				
施工进度情况	光伏支架安装完成60%。 光伏组件安装0块。				
检查发现的问题	支架锚固位置螺栓未紧固，部分支架高低差较大。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	今日入场施工人员5人。 今日安全巡查，未发现安全隐患。				
记录人	李俊平		总监审阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称 浙江南奥食品科技有限公司屋顶 0.5MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 16 日 星期三	天气	晴	气温	-2~7℃
监理人员动态	孙	材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态	张				
施工机械动态	无				
施工部位 进度 情况	光伏组件安装完成 70 块。 电缆桥架安装制作 20%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工 2 人。 今日自主生产，光伏组件安装完成 70 块。				
记录人	孙	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 17 日 星期四	气候	阴	气温	20/16
监理人员动态	李俊平	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态	5人				
施工机械动态	吊车1台				
施工部位进度情况	低压交流电缆敷设完成 310米 下墙桥架安装固定, 交流电缆敷设完成, 组件并箱发现损坏1块.				
检查发现的问题	下墙电缆需在桥架内固定, 现场固定间距不够 且间隔过大.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改.				
协调内容或其他	今日入场施工人员 5 人, 含安全生产、文明施工的不可预见范围内				
记录人	李俊平	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江主要食品批发市场工程(一期) 100MW 炉内式炉膛发电项目

日期	2005年2月3日 星期三	天气	晴	气温	10-15℃
监理人员动态	见正副表, 台帐情况				
施工单位人员动态	无				
施工机械动态	无				
施工部位及重要情况	1. 基础部分已完成。 2. 正在进行土方开挖。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 协调土方开挖。 2. 协调土方开挖。				
记录人	李俊平	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 11 日 星期六	气候	晴	气温	0~7℃
监理人员动态	李锐		材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态	5人				
施工机械动态	无				
施工进度情况	测量支架镀锌层厚度, 检测合格。 电缆桥架制作完成 40%。 支架安装完成 85%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日协调施工队人。 各班组对施工队进行安全交底。				
记录人	李锐		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 20 日 星期六	气候	晴	气温	-1~8℃
监理人员动态:	金科		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	光伏支架材料不足, 目前已基本全部安装完成, 余下部分近期补好。 逆变器安装 10 台, 组件安装 100 块。				
检查发现的问题	组件相邻排列误差较大。 100x100 桥架有连续直角转弯, 由于里面有三根 5+1x50 电缆, 导致电缆转弯半径不足。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位整改。				
协调内容或其他	会叫施工单位 8 人。 会叫金生, 文明施工, 文明施工。				
记录人	金科		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 21 日 星期二	气候	晴	气温	+11℃	
监理人员动态	材料进场、见证取样、合格情况： 无					
施工方人员动态						7人
施工机械动态						无
施工部位进度情况	组件安装完成 40% 电缆桥架制作 50% 1x4 直流线放线 20%					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	今日入场施工 1 人。 今日安装生产，太阳能组件可按照图办					
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 22 日 星期二	气候	晴	气温	0~10℃	
监理人员动态:	材料进场、见证取样、合格情况: m :					
施工方人员动态:						7人
施工机械动态:						无
施工部位进度情况	组件安装完成 50%。 电缆桥架制作 60%。 1x4 直流线管敷设 40%					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	今日入场施工人员 7 人。 今日完成生产、文明施工现场内。					
记录人	李科		总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.5MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 17 日 星期三	气候	晴	气温	30/10℃
监理人员动态	李俊平		材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态	7人				
施工机械动态	无				
施工部位 进度情况	逆变器交流电缆敷设工作 逆变器并网柜交流电缆终端制作工作 组件串并联 70%。组件线MC4插接制作 10%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日协调施工队 7 人。 今日安全生产、文明施工在可控范围内				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 24 日 星期日	气候	晴	气温	0~11℃
监理人员动态	李俊平		材料进场。见证取样。合格情况： ✓		
施工方人员动态	7人				
施工机械动态	无				
施工部位 进度情况	组件安装累计完成80%。 逆变器并网发电1台。 4平方线敷设50%。MC4插头制作30%。				
检查发现的 问题	个别阵列组件边框压块边缘与支架末端距离过短。 MC4插头有未拧紧现象。 个别组件阵列观感质量较差。				
处理措施、 意见、结果	要求施工单位整改。				
协调内容 或其他	今日协调施工队人员7人。 今日安全生产。文明施工。阵列排布范围1.4。				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 25 日 星期五	气候	晴	气温	2~10℃
监理人员动态	李俊	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态	4人				
施工机械动态	无				
施工部位进度情况	组件阵列安装 10% 直流线缆敷设 10% MC4 插接制作 40%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工人员 4 人。 今日安全交底、文明施工交底均在可控范围内。				
记录人	李俊	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 26 日 星期六	气候	阴	气温	4~10℃
监理人员动态: 李俊平			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	组件安装完成 15% 直流线架设 80% MC4 接头制作 5%				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	组织施工人员进行 今日安全生产文明施工现场检查				
记录人	李俊平	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称 浙江吉美食品科技有限公司屋顶0.6MW分布式光伏发电项目

日期	2020年12月7日 星期五	气候	雨	气温	5~13℃
监理单位动态	材料进场、见证取样、合格情况：		无		
施工方人员动态					
施工机械动态					
施工部位 进度情况	今日下雨，工地暂停施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 28 日 星期 一	气候	晴	气温	6~16℃
监理人员动态	新到	材料进场、见证取样、合格情况 无			
施工方人员动态	6人				
施工机械动态	无				
施工进度情况	1. 光伏组件安装完成 90% 2. 光伏支架制作 70% 3. 接地网敷设 10%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日协调施工队 6 人。 今日安全生产、文明施工、文明施工规范。				
记录人	新到	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 1 日 星期二	气候	雪	气温	-5~-10
监理单位动态	材料进场、见证取样、合格情况:		无		
施工方人员动态					
施工机械动态					
施工部位进度情况	今日下雪, 未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

监 理 日 志

工程名称 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 2 月 28 日 星期三	气候	晴	气温	7~10℃
监理人员动态	李科		材料进场、见证取样、台帐情况 无		
施工方人员动态	6人				
施工机械动态	无				
施工进度情况	直流线架设 100% MC4 插头制作 80% 接地线敷设 10%				
检查发现的问题	接地线敷设时，未对走线附近 10 米内线缆进行 保护，导致线缆损坏。 接地线与屋面防雷接地连接未满足标准要求。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	今日小修施工队 6 人。 今日安全培训，明确施工范围。				
记录人	李科		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 3 日 星期一	气候	晴	气温	5~3℃
监理人员动态:	金剑		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	MC4插头制作 100%。 接地环网焊接 20%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	金剑协调施工队 6 人。 今日安全交底，明确施工队可拆除围栏。				
记录人	金剑		总监签阅	李振平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 1 月 1 日 星期五	气候	晴	气温	3~7℃
监理人员动态	李俊平		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态	6人				
施工机械动态	无				
施工部位进度情况	接地环网焊接 30%。 电缆桥架盖板安装 20%。 镀锌钢板组串排架捆扎 10%。				
检查发现的问题	接地扁钢交叉处接触面积不足。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改。				
协调内容或其他	会时场施工人员。 文明施工。文明施工均能可按照图付。				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 1 月 2 日 星期一	气候	晴	气温	-12/0℃
监理人员动态: 李俊平			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	接地环网焊接 60% 接地扁铁焊接处防腐处理 50% 组件接地线安装 50% 组串线捆扎 30% 屋面施工垃圾清理:				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工人员, 今日安全交底, 文明施工文明施工要求。				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 1 月 2 日 星期六	气候	晴	气温	14/10℃
监理单位动态:	材料进场、见证取样、合格情况: 无				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	接地环网焊接 10%。 接地扁铁焊接防腐处理 80%。 镀锌接地线安装 60%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	每日进场施工人数 5 人。 每日安全生产、文明施工均严格按照规范进行。				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 1 月 4 日 星期一	气候	阴	气温	3 ~ 14℃
监理单位动态:	刘		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	组件接地线安装 80% 接地扁铁焊接完成 10% 防腐处理完成 100% 桥架及逆变器支架接地线制作连接				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工人员 5 人。 今晚安全生产, 文明施工在考核范围内				
记录人	刘		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 1 月 5 日 星期二	气候	晴	气温	0~7℃
监理人员动态:	李俊		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	组件接地线安装 90% 电缆桥架安装 90%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日场地人员 5人 今晚宝生刘德顺对接昆昆办				
记录人	李俊		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称: 浙江美康食品科技有限公司建设 0.39MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 2 日 星期三	天气	阴	气温	3~9℃
监理人员动态	李俊平	材料进场, 见证取样, 台帐填写			
施工方人员动态	5人				
施工机械动态	无				
施工部位 进度 情况	前日完成, 施工材料进场, 完成光伏板安装, 光伏板安装, 光伏板安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日协调人员, 今日协调人员, 今日协调人员				
记录人	李俊平	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 1 月 7 日 星期四	气候	阴	气温	6~1℃
监理单位动态:	材料进场、见证取样、合格情况: 无				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度 情况	施工部位已撤场, 工程已完工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊平		总监签阅	李俊平	