

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 31 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 24 °C - 35 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B08、B11 光伏区前间检查, 发现低压电缆间门不严, 已下令整改。 单-042, 要求回填前基后后报监理号复验。 2. 对 B06、B08、B07、B10 光伏支架、组件安装检查, 黄全登高人员必须做好安全 防护措施, 高温期间做好防暑降温措施, 合理安排作息时间。 3. 对 B08、B11 前间检查, 检查逆变器柜线, 封条情况, 电压测量情况, 发现 有个别逆变器已停电, 已通知施工队处理, 于下午 17:00 前可约 2MW。 4. 对 B08、B09、B10、B11 光伏区 1×4'、2×2' 直流电缆桥架制作, 接线检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1. 逆变器安装 5 小组。 2. 组件安装 540W 安装 2 组, 535W 安装 1 组。 3. B07、B10 组件倒运, B08、B11 低压电缆终端制作, 汇流箱安 装。 4. B08、B11 光伏区前间 12 台汇流箱, 109 个逆变器, 约 2.099MW。 B08-7 台汇流箱, B11-5 台汇流箱。 5. B12 组件拆除 2 小组, B10、B07 光伏区遮挡树木砍伐。	
本日现场监理人员	张洪, 王学东	
记录人: 张洪	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张洪	



扫描全能王 创建