

监 理 日 志

日期: 2021 年 九 月 8 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -4 °C - 4 °C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看安全文明施工情况 部分施工人员没有佩戴安全帽, 要求其整改。 对其路面垃圾及时清理。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 2台打桩机, 1台拖桩机。 共 12人 今日打桩100根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠、张光林
记录人: 张光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 陈耀生

