

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 20 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 6 °C - 14 °C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 110kV 输出线路施工检查, 要求负责人做好每天的安全技术交底, 登高人员做好个人防护措施及现场安全文明施工。 2. 对光伏区打桩进行检查未发现异常情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	今日光伏区打桩完成 86 根 线路: 1135 杆塔组立完成, 1137 组立完成 70% 1138 组立完成 30%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 李贵兵	
记录人: <u>李贵兵</u>	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): <u>徐耀生</u>	

