

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 22 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 5℃ - 19℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 10kV 出线线路组培自检检查. 要求负责人做好每天的带电技术交底. 登高作业人员做好个人防护措施及现场安全文明施工. 2. 对光伏区 130kV 打桩进行检查. 3. 对 A08 光伏区环网接地施工后检查验收. 符合设计要求. 同意接地沟回填.	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 线路施工: N11-N15 导线展放完成. N48-N50. N51 塔材转运到场. 2. 光伏区施工: 130kV 打桩 42 根; A05 接地完成 80%. A03 接地完成 30%. 4. A11: A08 接地沟回填完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭忠. 王学东. 李晋豪
记录人: 郭忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生.	

