

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 23 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 7℃ - 17℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 110kV 输出线路检查, 要求负责人(中锁)做好每天的中间技术交底, 登高作业做好个人安全防护及现场安全措施。 在检查过程中发现个别组塔完工后, 螺母未拧紧, 无要求施工单位自检, 对不符合要求的塔进行整改, 消除, 否则不允许继续作业。 2. 对 A01、A03 光伏区环网接地施工检查, 符合设计要求。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 线路施工: N48 杆塔组立完工; N23、N36 牵升场张力场设置完工。(累计完工组塔 51 基, 共 60 基)。 2. 光伏区: A05 接地完工 85%, A03 接地完工 60%; A08 防雷接地完工验收后回填。
其它事项		
本日现场监理人员		郭忠、王学东
记录人: 郭忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈超生	

