

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 24 日

天气: 阴晴

星期: 二

气温: 8℃ - 22℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 110KV 输出线路检查. 要求做好每天和到瑞中台技术交底. 登高人员做好安全防护措施. 对组塔塔下商进行自检消缺后报验合格后再转入架线作业. 2. 对 A05. A03 光伏区环网接地施工检查; 对 A08 接地沟回填检查. 符合要求. 3. 召开第七次监理例会.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 铁塔施工: N51 杆塔组立完; N23-N36 导线架设完成 1 相. (累计完杆塔 12 基, 共 60 基). 2. 光伏区: A05 接地施工完; A03 接地完 85%.
其它事项		
本日现场监理人员		毕继, 王学东
记录人: 毕继		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐卫生

