

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 12 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 18 °C - 28 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B06区打桩检查, 要求控制好入土深度, 垂直度及间距, 且满足设计要求。 2. 对A07箱变基础支模检查, 要求控制基础模板尺寸符合设计要求。对A06箱变基础开挖检查, 要求开挖深度设计要求。 3. 对防雷施工检查, 符合设计及相关规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 累计打桩 15798 根, 完成 64.60%。 2. 防雷接地施工完成 53.57%。 3. 累计开挖 1509 根, 完成 21.55%。 4. 箱变基础开挖, 支模。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	尹忠, 王学东, 王其伟	
记录人: 王其伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	

