

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 13 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 19 °C - 24 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B06区打桩检查, 要求控制好入土深度. 垂直度及排桩间距满足设计要求. 2. 对A06箱变基础整层浇筑检查. 符合要求. 3. 对防雷接地施工检查. 符合设计及规范要求.	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B06打桩63根. A06箱变基础整层施工. 2. B07接地施工完成 35%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严忠 王学东 王世伟
记录人: 王世伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐增	

