

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 10 日

天气: 晴

星期: 月

气温: 28℃ - 36℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区 1# 42 直流电缆管敷设检查, MC4 插头制作安装符合设计要求。 2. 对 B11、B10、B06 光伏区支架、组件安装检查, 要求登高人员必须系好安全带, 佩戴安全帽, 做好高温防护措施, 确保安装质量。 3. 对 B14 光伏区所需接沟开挖, 要求达到标准深度, 符合要求。 4. 对光伏区 2# 40 电压电缆沟内电缆敷设, 要求控制将电缆敷设半径, 预留长度, 深度符合。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装: 13 组支架安装完成 3 组, 约 0.73 组, 累计完成 9961, 累计完成 96.44MW。 2. 组件安装: 540 组件安装完成 3 组, 约 0.05 组, 累计完成 3191 组, 累计完成 62.03MW, 535 组件安装完成 1 组 34 组, 约 0.65MW, 累计完成 30.54MW。 3. B06/B10 预埋件; 1# 敷设 1# 42 根电缆 1200 米, 电压电缆沟开挖 300 米, 围栏网安装 500 米
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王学东 郭长庚
记录人: 郭长庚		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建