

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 26 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 18 °C - 28 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对B01光伏区2x240²直流电缆敷设检查,要求控制柜转弯半径及两端的预留,入沟前对电缆沟清理。 2. 对支架、组件电缆检查,要求注意施工安全,登高人员必须系好安全带。 3. 对B01加强PE管测量检查,长度6米,厚度(壁厚)1.2mm。 4. 对A02至B13、B14光伏区高压电缆沟开挖检查,深度符合设计要求。 5. 对A02至B13、B14光伏区过路管检查,要求顶管埋管控制好两端预留长度,入沟深度。 6. 对打桩检查,要求控制好桩距,入土深度,垂直度及桩顶标高。	
施工情况	施工单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1. 支架安装 B06 小组完成 3 组, A11 小组完成 1 组 0.08MW 2. 组件安装 140W、535W 未施工 (下雨,场地滑)。 3. 组件敷设,低压电缆沟开挖 200 米, B06 直流电缆敷设 400 米, B02 做 1x4² 电缆 1114 接头, B01 组件串联/组件连接线,敷设 1x4² 电缆 19100 米, 汇流箱安装 210 个, A02-A14/B03 共 14 个箱逆变器已投运发电, 总 210 台汇流箱。
其它事项	B01、B02 两加强PE管 1 车。	
本日现场监理人员		郭建 王学东 郭长荣
记录人: 郭建	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭建	



扫描全能王 创建