

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 25 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 27℃ - 36℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对伏区 1x4' 直流线, 2x240' 直流电缆敷设, 电缆头制作检查, 符合设计。 2. 对 B05-B11 光伏区支架, 组件安装检查, 责令登高人员做好安全防护措施, 佩戴好安全带, 电铃响, 确保施工安全。 3. 组织召开第 68 次监理例会。 4. 完善监理资料 (强制性条件检查记录)。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B05-B11 支架安装 1 组 9 组, 504W 组件安装 2 组, 535W 组件安装 13 组。 2. B11 敷设 1x4' 直流线 2700 米。 3. B08, B10, B11 方阵 1x4', 2x240' 电缆敷设, 2x240' 电缆头制作, MC4 插头接线。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 尹建, 王学东, 郭张英。	
记 录 人:	尹建	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹建



扫描全能王 创建