

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 28 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 24℃ - 33℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查发现, A04 并网光伏区有 20 组 1x4 直流线被剪断盗损, 已通知施工单位对盗损部分及时更换直流线, 并加强夜间巡查, 以防再被偷盗。 2. 对该区低压电缆沟开挖检查, 符合要求。 3. 对 B05-B11 光伏区支架、组件安装检查, 查全主高人员必须佩戴安全带, 确保安全施工。 4. 对该光伏区 (B08) 1x4 直流线, 2x240 直流电缆敷设, 电缆头制作检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05-B11 支架安装 2 组, 约 0.059MW。 2. B05-B11 组件安装 535W 2 组约 0.039MW。 3. B09、B10 组件侧运, 低压电缆沟开挖、B08 低压电缆头制作、B11 敷设 1x4 直流线。 4. B12 组件拆除小组 2 组, (影响村庄要求)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李忠 王学东
记录人: 李忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李忠	

