

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 27 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 23℃ - 33℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查: 发现 A02 并网光伏区, 因直流线绝缘层破损导致短路故障, 致使 1 台汇流箱烧毁, 已责令施工单位排除故障, 并确保无故障情况下, 更换汇流箱。 2. 对光伏区低压电缆沟开挖检查, 发现部分电缆未开挖不到, 不符合设计要求, 已通知施工单位整改且满足要求后, 报监理复核。 3. 对 B05-B11 光伏区支架组件安装检查, 发现安装数量不合格, 已通知施工单位整改。 4. 对光伏区 1×4' 2×2 直流电缆敷设检查, 电缆头制作检查, 符合要求。 5. 对并网光伏区电气自检消缺情况进行检查, 要求必须认真排查每一条支架直流电缆的绝缘, 确保电气设备无故障, 能正常运行。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B05-B11 支架安装 4 小组, 约 0.078MW。 2. 540 组件安装小组 2 组, 约 0.039MW, 5 组组件安装 1 小组, 约 0.212MW。 3. B09-B10 组件制造, 低压电缆沟开挖 200 米, B08 低压电缆终端制作, 10kV (逆变器) 1×4' 直流电缆敷设 300 米, B12/B01 光伏区遮挡树木砍伐。 4. 并网消缺, 并网光伏区电气部分自检消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李健, 王学东	
记录人: 李健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健	



扫描全能王 创建