

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 30 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 23℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B08、B09箱变有流引出头作绝缘检查,要求电缆头与接线端可靠连接牢固,接线后做好防水封堵。 2. 对改区低压电缆沟开挖检查,发现部分电缆沟深度不满足设计要求(1米),已督促整改,并加强监督。 3. 对改区支架组件安装检查,要求登高人员做好安全防护措施,做好高温期间防暑降温,合理安排作息时间。 4. 对改区1#、2#、4#直流电缆敷设,汇流箱组件接线,直流电缆头制作检查,符合要求。 5. 对前台区逐棵树木砍伐,电气部分自检消缺检查。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架电缆穿引小组6组,组件安装9组。 2. B08、B09、B10低压电缆终端制作16个,1#、2#、4#直流电缆1580米,11#低压电缆沟开挖100米。 3. B07区树木砍伐。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张忠 王东
记录人: 张忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张忠	

