

监 理 日 志

日期: 2017 年 08 月 02 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27℃ - 37℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B10 箱变送电前可检查, 接线, 接地, 封堵良好。 2. 对 B06-B11 光伏区支架, 组件安装检查, 要求到场施工员做好高温期间的防暑降温措施, 合理调整作息时间, 登高人员必须佩戴好安全带, 安全带高, 严禁施工作业。 3. 对 B08, B10, B11 光伏区 1x4', 2x240' 直流电缆敷设, 汇流箱 逆变器 接线检查符合要求。 4. 对光伏区遮挡树木砍伐检查, 要求砍伐要彻底, 不留隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B06-B11 支架安装完成 6 小组。 2. B06-B11 组件安装完成 9 小组。 3. B09, B10 组件搬运, B10 汇流箱安装 17 台, B10 箱变汇流箱, 24 个组串, 0.462MW。 4. A11, B04, A11 光伏区遮挡树木砍伐, B05 引孔。 5. 箱变光伏区电气消缺。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王学东 尹晓	
记 录 人:	尹晓	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字):
		尹晓

