

监 理 日 志

日期: 2021 年 08 月 03 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27℃ - 37℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. B11、B10、B08 光伏区 5 个汇流箱前开前, 对组串电压测量, 符合要求。 2. 对 B06-B11 支架, 组件安装检查, 要求高温天气做好防暑降温措施, 现场配备防暑降温用品, 登高人员必须做好安全防护措施, 确保施工安全。 3. 对 B08-B11 光伏区电缆沟开挖不足部分, 督促施工单位整改。 4. 对光伏区部分树木砍伐检查, 要求砍伐直径不留隐患。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B06-B11 支架安装完成 5 小组。 2. B06-B11 组件安装完成 8 小组。 3. B09-B10 组件制造, B11 汇流箱安装 5 台, B11、B10、B08 前开 5 个汇流箱, 42 个组串, 约 0.81MW。 4. B05 引孔 25 个, B10、B08 光伏区将树木砍伐。 5. B12、A01 前开光伏区电气消缺, 19 个组串。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张健, 王学东
记录人: 张健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张健