

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 04 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 28℃ - 36℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 B06-B11 光伏区支架、组件安装检查, 要求高温天气做好光伏板的防暑降温措施, 同时做好防暑降温防护用品, 登高人员做好安全防护措施, 确保施工安全、质量。 2. 对 B08、B10、B11、B14、2x240° 电缆管段、挖线检查。 3. 对 B08 电缆沟盖板及情况检查, 基座符合要求, 同时隐蔽回填。 4. 对光伏区电气消缺、遮挡树木砍伐检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. B06-B11 支架安装完成 4 组。 2. B06-B11 组件安装 7 组。 3. B09-B11、B10 组件倒运, B08、B10 电缆沟回填。 4. B04、B07 光伏区遮挡树木砍伐。 5. 光伏区电气自拉消缺、升压站消缺。
其它事项		
本日现场监理人员		尹健、王学东
记录人: 尹健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹健	