

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 06 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 29℃ - 37℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 B06、B09、B08、B10、B11 支架组件安装检查, 要求控制好安装质量, 登高人员必须佩戴安全带, 安全带, 确保施工安全。 高温天气做好防暑降温措施, 配备防暑降温药品, 合理安排作息时间。 2. 对光伏区引孔、打桩检查, 要求控制好桩距、垂直度及桩顶标高。 3. 对桩基、桩基自拉消除检查, 对光伏区桩基树木砍伐检查。 4. 对光伏区 1×4、2×2 光伏电缆敷设、接线检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1. 支架安装 16 小组。 2. 组件安装 19 小组。 3. B09、B10、B11 组件就位, B08、B10、B11 电缆沟回填。 404MCA 桩头接桩、汇流箱接线。 4. 桩基消除、前网光伏区桩基自拉消除, 桩基树木砍伐。 5. 打桩 37 根 (B05)。
其它事项	高温天气做好防暑降温事宜, 出通单一 043。	
本日现场监理人员		尹建, 王子东。
记录人: 尹建	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹建。	