

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 07 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 28℃ - 31℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 B06-B11 光伏区支架、组件安装检查, 要求按照如安发要求, 高温期间做好防暑降温措施, 及时配备如防暑降温用品, 合理调整作息时间, 高处作业人员必须佩戴安全带、安全帽, 严禁酒后作业。 2. 对 B09、B10、B11 光伏区 1×4'、2×2' 直流电缆敷设, 接线检查, 符合要求。 3. 对 B09-B11 光伏区电缆沟回填前检查, 发现部分电缆沟有缺陷, 及时督促对缺陷部分清理, 符合设计要求。 4. 对并网柜电气自控箱缺陷, 并柜缺陷检查。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B06-B11 支架安装完成 15 小组。 2. B06-B11 组件安装完成 20 小组。 3. B07、B10 组件倒运, B10 电缆沟回填, A04 汇流箱接线, 开沟电缆测量, A01 通讯故障排查。 4. A03、A07 场区遮挡树砍伐, 除草。 5. B10 割孔 45 个, B03 桩基打桩 45 根。 6. 光伏区电气自控箱缺陷, 并柜缺陷, 整改。
其它事项		
本日现场监理人员		尹忠 王学东
记录人: 尹忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹忠	