

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 10 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26℃ - 37℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B05箱变一体机吊装就位旁站。 2. 为后续主要施工工程做好防暑降温措施,高处作业人员必须佩戴安全带,穿防滑鞋,确保施工安全,可靠。 3. 对B06光伏区桩基引孔,打桩检查,要求控制桩间距,桩位及桩顶标高。 4. B06、B08、B09、B10光伏区支架:组体安装检查,主杆要求控制好组体之间间距,不能出现严重错位,基体平整度控制好。 5. 对前光伏区电气,通讯自检消缺,遮挡树木砍伐、除草检查。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司(EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装(B05-B11)完成 4组,组件安装完成 12组。 2. B10组体倒运, B10低压电缆沟开挖, 1x4"直流电缆敷设。 3. B03、B06、B05 通讯故障排查, B02、B07、B12 场区遮挡树木砍伐、除草。 4. B07桩基引孔, B05箱变一体机吊装就位完成。 5. 光伏电气故障排查,消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李继 王学东
记录人: 李继		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李继