

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 11 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 27℃ - 37℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对B05至B08箱变3x70²高压电缆头制作检查, 符合要求。 2. B05箱变交接试验 35KV电压耐受试验合格, 试验结果符合要求。 3. 对B06、B09、B10、B11光伏区支架组件安装检查, 要求控制好安装质量。 高温作业时必须配戴安全带, 安全带高挂低用, 严禁高处抛物。 高温作业做好防暑降温措施, 现场配备防暑降温用品。 4. 对B08、B09、B10、B11检查, 要求严格按设计及规范要求作业。 5. 对光伏预制管桩抽检, 抽检1米(10根), 符合模桩部分规范要求。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B06-B11 支架安装完成 2 组, 组件安装完成 6 组。 2. B09-B10 组件制造, A10 低压电缆沟开挖, A11 光伏区 2x240² 有流电缆敷设 4 根, B10 光伏区 1x4² 有流电缆敷设。 3. A13 光伏区杆塔 40 根, B10、B11 光伏区总档杆塔破线。 4. B12 拆除支架, 组件 4 组 (超红线范围) 5. 敷设, 光伏区消弧夹。
其它事项		
本日现场监理人员: 李健, 王学东		
记录人: 李健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健	