

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 13 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 28℃ - 39℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对拆压站缺陷整改情况进行检查, 已完成平拉专家提出的整改项, 仍有较多缺陷未整改, 已通知施工单位继续整改。 2. 施工现场检查发现, 部分高空作业未戴安全带, 中钟昌、袁着婚子、作业, 对此问题已发出安全监理通知单, 责令限期整改。 3. 对B06-B11 架区支架, 组体安装检查, 要求控制如表数量, 高温天气做好防暑降温措施, 高处作业必须佩戴安全带, 中钟昌、袁着婚子作业。 4. 对A13 架区桩基引孔, 打桩检查, 要求控制如桩距, 要求及桩顶标高。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="296 1037 472 1104">施工单位</th><th data-bbox="472 1037 1445 1104">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="296 1104 472 1653"> 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) </td><td data-bbox="472 1104 1445 1653"> 1. B06-B11 架区安装完成 3 小组, 组体安装完成 6 小组。 2. B07-B11 组体制造, A10 低压电缆沟回填、刷。 3. A02-A03-A04 架区遮挡树木砍伐。 4. B12-A01 架区, 组体拆除 71 组, (17 个汇流箱)。 5. A013 架区引孔 37 个, 打桩 60 根。 6. 前日架区电气消除。 </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B06-B11 架区安装完成 3 小组, 组体安装完成 6 小组。 2. B07-B11 组体制造, A10 低压电缆沟回填、刷。 3. A02-A03-A04 架区遮挡树木砍伐。 4. B12-A01 架区, 组体拆除 71 组, (17 个汇流箱)。 5. A013 架区引孔 37 个, 打桩 60 根。 6. 前日架区电气消除。
施工单位	施工内容及进度				
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B06-B11 架区安装完成 3 小组, 组体安装完成 6 小组。 2. B07-B11 组体制造, A10 低压电缆沟回填、刷。 3. A02-A03-A04 架区遮挡树木砍伐。 4. B12-A01 架区, 组体拆除 71 组, (17 个汇流箱)。 5. A013 架区引孔 37 个, 打桩 60 根。 6. 前日架区电气消除。				
其 它 事 项	A01、B13 架区组体拆除 17 个汇流箱, 要求拆除的组体妥善保管, 以防碎裂。				
本日现场监理人员	李强、王学东				
记录人: 李强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李强				