

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 28℃ - 38℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对B05光伏区航基引孔检查,要求控制好航基,新钻及引孔孔深控制。 2. 对B06、B08、B09、B10光伏区支架、组件安装检查,要求控制好组件之间的间距,不能有错时安装,整体平整度控制良好,螺栓紧固到位。 3. 对B05光伏区航基引孔检查,要求控制好航基,新钻及引孔孔深控制。 4. 对A01、B11光伏区支架组件拆除检查,要求拆除的支架、组件妥善保管,以防丢失。 5. 对B10光伏区电气施工检查。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装(B06-B11)完成4小组;组件安装完成5组。 2. B09-B11组件创建, A10低压电缆沟回填。 3. B12-A01支架组件拆除30组,累计拆除101组。 4. B05光伏区航基引孔55个。 5. 并网光伏区电气自查、消除, A02、A03、A04遮挡树木砍伐。
其它事项		
本日现场监理人员: 李强、王学东		
记录人: 李强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李强	