

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 16 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 25℃ - 36℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理、总包、施工单位相关安全负责人对施工区域、宿舍、食堂卫生、临时用电安全检查。 2. 对A01、B12支架组体拆除检查,要求拆下的材料、组件及时收集堆放到安全区域,以防夹伤。 3. 对B06-B11支架组体安装检查,要求控制好安装数量,施工安全,高温期间做好防暑降温措施,合理安排作息时间。 4. 对光伏区电气施工检查,对并网光伏区电气、通讯自检消缺检查。	
施 工 情 况	施工单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1. B06-B11 支架安装完成 5 组,组件安装完成 9 组。 2. B09-B11 组件转运, B06、B10 光伏板区接指带未破线。 3. B12、A01 支架组体拆除,累计 169 组。 4. 并网光伏区电气、通讯故障排查,消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李健, 王学东
记录人:	李健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健