

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 18 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 29℃ - 41℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B10台区电缆沟, 接扣沟回填前检查, 发现接扣扁铁没有扣在电缆上部, 不符合规范要求, 已责令施工单位整改后报监理复核合格后方可回填。 2. 对B12、A01拆下的支架, 组体转运检查, 要求拆下的材料转运至安全区域, 115防失窃。 3. 对2伏区排水沟施工检查, 要求做好排水沟排水, 施工质量。 4. 对B06-B11台区支架, 组体安装检查, 要求做好安装质量, 螺栓螺母紧固到位, 登高作业时必须佩戴安全带, 安全帽, 登高前对脚线认真检查, 做好防暑降温措施, 备好防暑降温用品, 合理安排作息时间。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. B06-B11 支架安装完成 7 组, 组体安装完成 9 组。 2. B012、A01 拆除的支架, 组体转运, B10 电缆沟开挖。 3. B08-B11 台区线路树木砍伐, A01、B11 变架组体拆除。 4. 2 伏台区电气, 通讯自拖, 消灭。 5. A13 台区机基引孔 40 个。
其 它 事 项	打桩机坏, 维修中, 未打桩。	
本日现场监理人员		张忠, 王学东
记录人: 张忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张忠	