

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 20 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 27°C - 39°C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏场区(A05)排水沟施工检查, 要求控制好沟深, 防滑. 防溢流设施。 2. 对A01、B11拆除的材料组件要求及时收集转运至安全区域, 防丢失。 3. 对光伏区支架、组件安装检查, 要求控制好安装质量, 确保人员必须经正确戴安全帽. 安全带. 施工时必须有降压措施, 合理安排作业时间。 4. 对B11光伏区排水沟开挖检查, 清淤排水。	
	施工单位 施工内容及进度	
施工情况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B05-B11支架安装完成 8组, 组件安装 9组。 2. A01、B11拆除的支架、组件收集转运。 3. B11光伏区低压电缆沟开挖 4. B06场区遮挡树木砍伐。 5. 并网光伏区通风、电气布线、消缺。
其它事项		
本日现场监理人员	陈忠、王华东	
记录人:	陈忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王华东