

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 22 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 27℃ - 40℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 组织召开第72次监理例会。 2. 对B10光伏区接口焊接检查,要求控制焊接工艺,搭接长度,焊接后清理焊渣再进行防腐。 3. 对B06-B09-B10支架组件安装检查,要求控制安装质量,现场登高人员必须佩戴安全带,安全帽,必须确保施工安全,高温天气做好防暑降温措施,合理安排作息时间。 4. 对B02、A01拆除的支架组件检查,要求做好转运及组件保护工作。 5. 对光伏区电气箱柜缺陷检查,要求整改必须找规范工艺整改。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B06、B09、B10光伏区支架安装完成6组,组件安装完成7组。 2. B12、A01拆除的支架组件收集转运。 3. A02低压电缆沟开挖、回填。 4. B10光伏场区砍伐树木砍伐。 5. 新同光伏区电气箱柜缺陷。
其 它 事 项	新建打桩到地。	
本日现场监理人员 尹建 王学东		
记录人: 尹建	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹建	

