

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 23 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 23℃ - 33℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 参加关于升压站未完成项及缺陷项汇总专题例会。 2. 对B10光伏区接地焊接检查, 要求控制如焊接工艺, 搭接长度, 焊接后清理焊渣后做2%两面防腐。 3. 对B12、A01 桁架材料, 组体制造检查, 要求妥善保管, 以防锈蚀。 4. 对B09抗塔引孔检查, 要求控制好孔距, 孔深及垂直性。 5. 对B05、B06、B09光伏区支架组件安装检查, 要求控制好安装质量, 登高人员必须做好安全防护措施, 配戴安全带, 安全帽。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05、B09、B10 支架安装完成7组, 组件安装完成10组。 2. B12、A01 拆除支架组件制造, B12抗塔246根, B09引孔 65个。 3. B11低压电缆沟开挖。 4. B11光伏区檩条时木砍伐。 5. 并网光伏区电气部分消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭建, 王学东		
记录人: 郭建		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭建

