

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 26 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 24℃ - 33℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B11、A01 拆除的支架、组件转运检查, 要求妥善保护好组件, 以防受损。 2. 对 B09 光伏区抗基引孔检查, 要求控制如孔距、孔深及垂直度。 3. 对 B05、B06、B09 光伏区支架、组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业人员必须佩戴安全带、安全帽, 穿防滑鞋, 确保施工安全。 4. 对 B05 光伏区 1×4 直流电缆层放缆检查, 要求直埋电缆必须穿管敷设。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05、B06、B09 光伏区支架安装完成 6 组, 组件安装完成 13 组。 2. B12、A01 光伏区拆除的支架、组件转运。 3. B11 场区逐档对中石光伏。 4. B12 光伏区拔桩 267 根, B09 光伏区引孔 135 个。 5. 光伏区电气自检, 请验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 覃继 王学东		
记录人: 覃继	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 覃继	

