

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 21 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 23 °C - 31 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B05、B06、B09光伏区支架、组件安装检查,要求控制如安装质量,高处作业人员必须佩戴好安全带、安全帽,必须保证施工安全。 2. 对B09光伏区桩基引孔检查,要求控制如孔距、孔深及垂直度。 3. 对B12、B01光伏区桁下材料、组件倒运检查,要求妥善防护好组件,以防开裂。 4. 对B09光伏区低压电缆沟开挖检查,深控符合要求。 5. 对桩机桩位检查,要求桩机前是整理,防护好电缆,以防桩机碾压而导致电缆损伤。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05、B06、B09光伏区支架安装完成 7 组,组件安装完成 11 组。 2. B12、B01光伏区桁架下材料、组件、支架转运。 3. B09光伏区低压电缆沟开挖。 4. B01桩位 120 根, B09桩基引孔 55 个。 5. 并网光伏区电气消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙忠 王学东
记录人:	孙忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙忠



扫描全能王 创建