

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 26 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 23 °C - 34 °C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 AB 箱变围栏由于基础下沉导致围栏斜拉变形, 现场整改检查, 要求基础必须夯实重新浇筑, 否则仍会出现类似现象。 2. 对 B09 光伏区桩基引孔检查, 要求控制好孔距, 孔深及孔的垂直度。 3. 对 B05、B06、B09 光伏区支架组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业人员做好安全防护措施。 4. 对 B12、A01 桁架除支架、组件倒运检查, 要求妥善保管好组件, 以防夹伤。 5. 对桩机拔桩检查, 要求拔桩前整理好电缆, 以防桩机展压导致电缆损坏。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B05、B06、B09 光伏区支架安装完成 9 组, 组件安装完成 13 组。 2. B12、A01 光伏区拔桩 165 根, 累计拔桩 807 根 3. B12、A01 桁架除支架, 组件转运。 4. B09 光伏区桩基引孔 30 个。 5. 并网光伏区用电自查, 消除缺陷。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王学东 尹忠	
记录人: 尹忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹忠	

