

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 30 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 18℃ - 21℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对B14光伏区2×240'直流电缆敷设后,电缆沟回填前检查,符合要求,同意隐蔽。 2. 对B05光伏区支架,组件安装检查,要求控制组串质量,高处作业做好安全防护措施。 3. 对B11光伏区补打桩检查,要求控制桩距,垂直度及桩顶标高。 4. 对B10光伏区通讯,组串故障排查,消缺检查。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05 支架安装完成 5 组, 组件安装完成 5 组。 2. B09, B11 支架, 组件转运。 3. B05 光伏区低压电缆沟开挖, 14' 直流电缆敷设, B11 逆变器安装 2 台。 4. B11 光伏区补打桩 65 根。 5. 对B10光伏区通讯,组串故障排查,消缺。
其它事项		
本日现场监理人员		孙东, 孙忠
记录人: 孙忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙忠	

