

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 31 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 19℃ - 23℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B05光伏区低压电缆沟开挖检查, 深按设计要求 (不低于1米), 2. 对B05、B06、A11光伏区支架、组件安装检查, 要求控制如安装质量, 高处作业人员做安全防护措施, 发现B05组件安装错误, 已及时通知整改。 3. 对B09、A13光伏区打桩检查, 要求控制如桩距、桩垂直度及桩顶标高。 4. 对B05光伏区预制管桩抽拉, 符合设计及相关技术规范要求。 5. 对B05光伏区通讯、组串故障排查, 消除缺陷。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1. B09、A13光伏区打桩100根。 2. B06、B05、A12支架安装6组, 组件安装7组。 3. B05低压电缆沟开挖, 114直流电缆敷设。 4. B06、B05汇流箱安装 5. B05光伏区通讯、组串故障排查, 消除缺陷。
其 它 事 项	光伏预制管桩到场100根。	
本日现场监理人员: 李继, 王学东		
记录人: 李继	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李继	

