

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 02 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 19℃ - 30℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对B05光伏区低压电缆沟开挖检查,发现个别地方深度不足1米,已及时责令整改。 2. 对B05、B07、A12光伏区支架组件安装检查,要求控制好安装质量、高处作业做好安全防护措施。 3. 对B05、B07、A13光伏区打桩检查,要求控制好桩距、桩顶标高及垂直度。 4. 对B06光伏区1X4'直流线MC4插头接线、连接检查,要求接线、MC4插头可靠牢固。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B05、B07、A12光伏区支架安装完成16组,组件安装完成16组。 2. A12、B07支架组件倒运。 3. B05、B07低压电缆沟开挖、B05敷设1X4'直流线1360米。 4. B05、B07、A13光伏区打桩完成150根。
其它事项		
本日现场监理人员		王学东 尹继
记录人: 尹继		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹继



扫描全能王 创建