

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 03 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 19℃ - 30℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B05、B06 低压电缆沟开挖检查, 深度符合设计要求 (不低于 1 米), 2. B05 光伏区开挖低压电缆沟时 (下午 14:30) 由于施工单位开挖陷入管道, 导致 35kV 带电高压电缆被挖断, 造成了集电线路开关柜跳闸停电。 3. 对 B05、B09、A06 光伏区打桩检查, 要求控制好桩距、垂直度及桩顶标高。 4. 对 B05、B09、A12 光伏区支架组件安装检查, 发现有组件安装错位、间距大小不一现象, 已通知施工单位整改, 并要求控制好安装数量, 高处作业人员必须佩戴安全带, 安全带必须挂好安全防护措施。	
施 工 情 况	施工单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 1. B05、B06、B09、A12 光伏区支架安装 14 组, 组件安装完成 17 组。 2. B09、A12 支架组件就位, B05、B06 光伏区到网柜的电缆沟开挖 3. B05、B09、A06 光伏区打桩完成 120 根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王学东、李健
记录人: 李健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王学东	

