

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 06 日

天气: 晴转多云

星期: 二

气温: 20℃ - 39℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 参加业主组织召开的关于项目勘察、设计、中会及项目用电负荷时峰半峰谷时段导致光伏组件故障断电月等会议。 2. 对 B05 光伏区 2x240' 直流电缆敷设检查, 要求控制电缆弯曲半径, 两端预留。 3. 对 B06 光伏区 1x4' 直流电缆敷设检查, 要求管径符合设计要求, 做好防腐、接地。 4. 对 B09、B06、A06、A12、B05 支架组件安装检查, 要求控制电缆质量, 做好安全防护措施。 5. 对 B06、A06 光伏区打桩(斜桩)检查, 要求控制电缆弯曲半径及桩顶标高。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. B05-B11 光伏区支架安装完成 17 组, 组件安装完成 17 组。 2. B09、B10、B11、A13、A06 光伏区支架、组件预安装。 3. B05-B06 光伏区 1x4' 直流电缆敷设完成 2470 米。 4. B05 光伏区直流电缆敷设, 电缆头制作。 5. B07、A06 光伏区打桩完成 90 米。
其它事项		
本日现场监理人员		王学东、李忠。
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建