

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 08 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 23℃ - 31℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 业主组织召开关于中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站 8.21 人身重大安全事故学习总结对于现场安全检查专题会议。 2. 对光伏支架、组件安装检查,要求控制好安装质量,高处作业做好防护措施。 3. 对 B07、B05 光伏区打桩检查,要求控制好桩距,孔口深度,桩顶及桩底标高。 4. 关于现场施工安全,质量检查发现的问题开出了整改通知单-045。 5. 对 B05 光伏区低压电缆沟回填前检查,发现个别部分漏焊未焊接,未防腐,材料已责令整改,同意后续施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. A06、A15、A12、B11、B09、B05 支架安装完成 24 组。 2. A06、A15、A12、B11、B09、B05 组件安装完成 23 组。 3. B09、B11、B05、A06 支架、组件倒运。 4. B05 光伏区 1# 直流线架设,部分光伏区低压电缆沟回填。 5. B01、B05 光伏区补打桩 90 根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王学东 尹洪
记录人: 尹洪	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹洪	

