

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 09 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 23℃ - 28℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 A06、A13、A14、B09、B11 光伏区支架、组件安装检查, 要求控制好电缆重量, 做好保护措施。 2. 对 B11 防腐接地扁铁焊接检查, 要求焊接平, 清理焊缝, 刷防腐漆。 3. B05 光伏区电缆沟回填检查, 符合要求, 同意回填隐蔽。 4. 对 A05 光伏区排水沟二次施2检查, 要求开挖时委派专人监护且到场, 以防时高, 防止电缆造成损伤。 5. 对 B07 光伏区打桩检查, 要求控制好桩距, 入土深度, 每排光伏板原标高。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A06、A13、A14、B11、B05、B08 光伏区支架安装完成 17 组。 2. A06、A13、A14、B11、B05、B08 光伏区组件安装完成 24 组。 3. B09、B11、B05、B07、B06 支架、组件搬运。 4. B05 光伏区电缆沟回填, 1x4 有流线敷设。 5. B09 汇流箱安装 4 台。 6. B07 光伏区打桩 30 根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭忠 程东
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠

